

公 開 類			編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度  
中華民國 108年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫(第 二階段工程進 度)	3.21	0.67	-2.54	12.70	16.30	3.60	66.20	65.99	-0.21
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	2.05	2.03	-0.02	11.13	11.20	0.07	11.13	11.20	0.07

填表 審核 業務主管人員  
主辦統計人員 機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國108年10月4日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運建設計畫第二階段工程進度，108年2月展延214天修正綱圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運建設計畫第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且綱圖及綱圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。