

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-07
104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定			

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 108年5月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫(第 二階段工程進 度)	4.19	1.78	-2.41	9.51	11.71	2.20	63.01	61.40	-1.61
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	1.28	0.52	-0.76	3.39	2.78	-0.61	3.39	2.78	-0.61

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國108年6月3日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註：高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。