

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-07
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 108年6月底

單位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比較(百分點)	預 定	實 際	比較(百分點)	預 定	實 際	比較(百分點)
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫(第 二階段工程進 度)	-10.09	1.57	11.66	-0.58	13.28	13.86	52.92	62.97	10.05
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	1.31	2.27	0.96	4.70	5.05	0.35	4.70	5.05	0.35

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國108年7月3日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且網圖及網圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。依據2版核定進版之網圖分析進度，本工程預定進度表至108.6.30預定進度52.92%，實際進度62.97%，超前10.05%。