

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
月	報 次月12日前填報	表	號 20613-02-07
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 109年01月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌 捷運建設計畫 (第二階段工程 進度)	2.90	0.52	-2.38	2.90	0.52	-2.38	74.87	67.88	-6.99
岡山路竹延伸 線第一階段捷 運建設(土建工 程進度)	1.73	1.23	-0.50	1.73	1.23	-0.50	9.08	12.25	3.17

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國109年02月03日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橋線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且網圖及網圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。

備註4:岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)108.11.27依契約核定工期展期，網圖配合修正。