

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
季 報	每季終了20日前填報	表 號	20613-02-13

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

### 高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況

中華民國 109 年第 1 季底

單位:路段

工程項目 施工狀況	候車站工程		路段工程		備 註
	地面段	高架段	地面段	高架段	
總 計	36	1	35	2	一、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」期程展延修正計畫書乙案，行政院105年8月12日函復交通部同意照辦。 二、已動工： 1. 候車站工程地面段9 (C17、C18、C20、C32~C37)。 2. 路段工程地面段10 (C17~C22、C32~C37)。 三、已完工： 1. 候車站工程地面段15 (C1~C10、C12~C16)、高架段 1 (C11)。 2. 路段工程地面段15 (C37~C10、C12~C17)、高架段2(C10~C12)。
未動工	12	-	10	-	
已動工	9	-	10	-	
完 工	15	1	15	2	

填表

審核

業務主管人員

機關首長

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國109年4月1日編製