

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-07
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 110年02月底

單位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)
高雄環狀輕軌捷 運設計畫(第 二階段工程進 度)	1.12	0.31	-0.81	3.07	0.67	-2.40	90.72	74.88	-15.84
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	4.51	4.47	-0.04	8.72	8.70	-0.02	41.59	41.60	0.01

填表 審核 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國110年03月08日編製

填表說明：本表編製1式4份：1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運設計第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運設計第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且網圖及網圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。

備註4:岡山路竹延伸線第一階段捷運建設依契約核定工期展期，網圖配合修正如下：

(1)108.11.27依契約核定工期展期至111.3.20

(2)109.7.30依契約核定工期展期至111.5.28

(3)109.10.13依契約核定工期展期至111.5.29