

公 開 類	編 製 機 關	高 雄 市 政 府
報 次月12日前填報	表	捷 運 工 程 局
	號	20613-02-07

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 111年01月底

單位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷運設計畫 (第二階段工程進度)	0.75	0.53	-0.22	0.75	0.53	-0.22	77.72	80.34	2.62
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	1.98	1.41	-0.57	1.98	1.41	-0.57	65.59	67.46	1.87

填表 審核 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。
填表說明：本表編製1式4份：1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年02月07日編製

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運設計第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運設計第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且網圖及網圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。

備註4:岡山路竹延伸線第一階段捷運建設依契約核定工期展期，網圖配合修正如下：

- (1)108.11.27依契約核定工期展期至111.3.20
 - (2)109.7.30依契約核定工期展期至111.5.28
 - (3)109.10.13依契約核定工期展期至111.5.29
 - (4)110.04.13依契約核定工期展期至111.7.19
- (因RK1車站PF01基樁及基礎遭遇自來水管衝突，統包商申請工期展延，業經本局110/4/13核定展延51天。)

備註5：輕軌二階統包工程，施工網圖分析4版已於110.8.4備查，並於8月開始更正為新網圖進度。

備註6：岡山路竹延伸線第一階段軌道工程變更，網圖配合修正，依契約核定工期展期至112.1.11。

備註7：岡山路竹延伸線第一階段軌道工程變更，依據110年10月14日3A版網圖再次配合修正，依契約核定工期展期至112.1.11。