

| | | | |
|-------|------------|---------|------------------------|
| 公 開 類 | | 編 製 機 關 | 高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局 |
| 季 報 | 每季終了20日前填報 | 表 號 | 20613-02-13 |

高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況

中華民國 111 年 第 1 季 底

單位：路段

| 工程項目 施工狀況 | 候車站工程 | | 路段工程 | | 備 註 |
|--------------|-------|-----|------|-----|--|
| | 地面段 | 高架段 | 地面段 | 高架段 | |
| 總 計 | 36 | 1 | 35 | 2 | 一、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」期程展延修正計畫書乙案，行政院105年8月12日函復交通部同意照辦。 二、已動工： 1. 候車站工程地面段4 (C21~C24)。 2. 路段工程地面段8 (C20~C24、C25~C29)。 三、已完工： 1. 候車站工程地面段25 (C1~C10、C12~C20、C32~C37)、高架段 1 (C11)。 2. 路段工程地面段23 (C37~C10、C12~C20、C32~C37)、高架段2 (C10~C12)。 |
| 未動工 | 7 | - | 4 | - | |
| 已動工 | 4 | - | 8 | - | |
| 完 工 | 25 | 1 | 23 | 2 | |

填表

審核

業務主管人員

機關首長

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年4月1日編製