

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	
		20613-02-07	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 111年07月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度)	1.93	1.09	-0.84	8.82	6.22	-2.60	85.79	86.03	0.24
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	2.34	2.33	-0.01	18.29	15.87	-2.42	81.90	81.92	0.02

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年08月02日編製