

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
季 報	每季終了20日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號 20613-02-13

### 高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況

中華民國 111 年第 3 季底

單位:路段

工程項目 施工狀況	候車站工程		路段工程		備 註
	地面段	高架段	地面段	高架段	
總 計	37	1	36	2	一、「高雄環狀輕軌捷運設計畫」期程展延修正計畫書乙案，行政院105年8月12日函復交通部同意照辦。 二、「高雄環狀輕軌捷運設計畫」第五次修正計畫書乙案，行政院111年7月27日函復交通部同意增設C21A車站。 三、已動工： 1. 候車站工程地面段1 (C24) 2. 路段工程地面段5 (C24~C29)。 四、已完工： 1. 候車站工程地面段29 (C1~C10、C12~C23、C32~C37)、高架段1 (C11)。 2. 路段工程地面段28 (C37~C10、C12~C24、C32~C37)、高架段2 (C10~C12)。
未動工	7	-	3	-	
已動工	1	-	5	-	
完 工	29	1	28	2	

填表

審核

業務主管人員

機關首長

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年10月4日編製