

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	捷 運 工 程 局	
			表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 111年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷 運設計畫(第 二階段工程進 度)	-8.92	1.05	9.97	5.74	8.22	2.48	82.71	88.03	5.32
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	0.49	1.08	0.59	18.95	17.12	-1.83	82.56	83.17	0.61

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國111年12月05日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：高雄環狀輕軌捷運設計畫(第二階段工程進度，111年12月2日(高市捷工字第11131984300號)統包商提送「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」之「整體預定進度表(綱圖及綱圖分析全部工程施工進度)5版」1案，經專案管理單位(含監造)單位完成審定程序，本局同意備查。

備註：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，因111年11月9日跨站天橋契約變更後，土建暨軌道預定竣工日期調整為113年1月7日。