

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-07
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 112年03月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)
高雄環狀輕軌捷 運設計畫(第 二階段工程進 度)	-15.55	1.07	16.62	-6.92	1.89	8.81	79.55	90.03	10.48
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	1.13	1.32	0.19	2.47	2.34	-0.13	85.52	85.92	0.40

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國112年04月06日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：高雄環狀輕軌捷運設計畫(第二階段工程進度，111年12月2日(高市捷工字第11131984300號)統包商提送「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」之「整體預定進度表(綱圖及綱圖分析全部工程施工進度)5版」1案，經專案管理單位(含監造)單位完成審定程序，本局同意備查。

備註：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，因111年11月9日跨站天橋契約變更後，土建暨軌道預定竣工日期調整為113年1月7日。

備註：高雄環狀輕軌捷運設計畫(第二階段)工程進度，112.3.22 高市捷工字第11230437500號函同意核定第6次工期展延。