

公 開 類
月 報

次月12日前填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度  
中華民國 112年06月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌 捷運建設計畫 (第二階段工程 進度)	2.61	0.78	-1.83	0.71	4.20	3.49	87.18	92.34	5.16
岡山路竹延伸 線第一階段捷 運建設(土建工 程進度)	1.57	1.44	-0.13	6.78	6.26	-0.52	89.83	89.84	0.01

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國112年07月04日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度，111年12月2日(高市捷工字第11131984300號)統包商提送「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」之「整體預定進度表(網圖及網圖分析全部工程施工進度)5版」1案，經專案管理單位(含監造)單位完成審定程序，本局同意備查。

備註：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，因111年11月9日跨站天橋契約變更後，土建暨軌道預定竣工日期調整為113年1月7日。

備註：高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段)工程進度，112.3.22 高市捷工字第11230437500號函同意核定第6次工期展延。