

公	開	類
月	報	次月12日前填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編製機關	高雄市政府 捷運工程局
表號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 112年10月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)
高雄環狀輕軌 捷運建設計畫 (第二階段工程 進度)	0.94	0.63	-0.31	9.85	8.47	-1.38	96.32	96.61	0.29
岡山路竹延伸 線第一階段捷 運建設(土建工 程進度)	-3.76	0.95	4.71	8.33	12.53	4.20	91.38	96.11	4.73

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國112年11月03日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，112.10.18 高市捷工字第11231857500號函同意主體工程展延4日曆天。