

公 開 類
月 報

次月12日前填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度
中華民國 112年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度)	2.70	2.77	0.07	13.53	11.86	-1.67	100.00	100.00	0.00
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	1.37	0.09	-1.28	10.88	12.62	1.74	93.93	96.20	2.27

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國113年01月03日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，112.10.18高市捷工字第11231857500號函同意核定跨站天橋展延106日曆天，至113年4月22日完工。