

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-07
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度  
中華民國113年02月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)	預 定	實 際	比 較 (百 分 點)
高雄環狀輕軌 捷運建設計畫 (第二階段工程 進度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
岡山路竹延伸 線第一階段捷 運建設(土建工 程進度)	-0.70	0.51	1.21	0.92	0.67	-0.25	94.85	96.87	2.02

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國113年03月01日編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，112.10.18高市捷工字第11231857500號函同意核定跨站天橋展延106日曆天，至113年4月22日完工。

備註2：岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)，113.02.06高市捷工字第11330240000號函同意核定站前廣場展延58日曆天，至113年6月20日完工。