

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-04

99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 100 年1 月底

單位:處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	2	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 100 年2 月1 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-04

99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 100 年 2 月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	2	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 100 年 3 月 2 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-04

99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 100 年3 月底

單位:處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	2	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 100 年4 月6 日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表		號		2529-10-09				

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年4月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	12.67	11.97	-0.7	29.86	27.47	-2.39	94.98	94.91	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設	3.51	3.52	0.01	18.51	18.32	-0.19	9.85	9.28	-0.57

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報
填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年5月9日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表		號		2529-10-09				

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年5月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.59	10.04	-0.55	40.45	37.51	-2.94	95.16	95.08	-0.08
高雄環狀輕軌捷運建設	3.51	3.51	0	22.02	21.83	-0.19	10.2	9.66	-0.54

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年6月7日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	表 號	2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 100年6月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	2	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統(會)計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年7月8日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年7 月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.69	8.16	0.47	58.51	56.55	-1.96	95.46	95.41	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.51	10.5	-0.01	36.03	35.83	-0.2	11.6	11.15	-0.45

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年8月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年8 月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.85	7.80	-0.05	66.36	64.39	-1.97	95.59	95.55	-0.04
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	14.01	11.9	-2.11	50.04	47.73	-2.31	13	12.42	-0.58

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年9月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年9月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6.85	6.50	-0.35	73.21	70.85	-2.36	95.71	95.66	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3.63	3.52	-0.11	53.67	51.25	-2.42	13.37	12.80	-0.57

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年10月4日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.05	6.59	-0.46	80.26	77.44	-2.82	95.83	95.77	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3.50	2.80	-0.70	57.17	54.05	-3.12	13.72	13.10	-0.62

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年11月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	14.01	13.30	-0.71	89.74	86.76	-2.98	95.99	95.93	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	14.01	13.30	-0.71	71.18	67.35	-3.83	15.12	14.52	-0.60

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年12月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.26	9.95	-0.31	100.00	96.71	-3.29	96.16	96.10	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	28.82	3.50	-25.32	100.00	70.85	-29.15	18.00	14.89	-3.11

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年1月3日編製

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況編製說明

一、統計範圍及對象：

以高雄都會區捷運系統紅橘線路網興建營運合約之各工程項目動工情形為統計對象。

二、統計標準時間：

以每月月底之事實為準。

三、分類標準：

(一) 縱項目：按工程項目車站工程、路線工程二大類；車站工程分為地下段、地面段、高架段三中類，路線工程分為地下段、高架段二中類；其中路線工程地下段再細分明挖覆蓋隧道、潛盾隧道、山岳隧道三小類。

(二) 橫項目：按各工程項目已動工、未動工數分類。

四、統計項目定義：

(一) 車站工程：指捷運施工工程項目上所稱之車站；再區分全線車站屬地下段、地面段、高架段。

(二) 路線工程：指捷運施工工程項目上所稱之路線；再區分全線屬地下段、高架段；地下段再細分明挖覆蓋隧道（以明挖工法施作之地下隧道）、潛盾隧道（以潛盾工法施作之地下隧道）、山岳隧道（穿越半屏山之隧道）。

五、資料蒐集方法及編製程序：

由本局工務管理科每月自各工地施工資料彙整。

六、編送對象：

本表1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。