

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 93年 01月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	6.62	13.94	7.32	6.62	13.94	7.32	26.05	27.66	1.61
高雄臨港輕軌建設	8	8	0	8	8	0	0.31	0.19	-0.12

機關長官

主辦業務人員  
主辦統計人員

審核

製表

中華民國93年4月15日編製

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年2月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	5.51	5.73	0.22	12.13	19.67	7.54	27.28	28.95	1.67
高雄臨港輕軌建設	25	25	0	33	33	0	0.67	0.58	-0.09

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國93年 4月15日編製
------	------------------	----	----	-----------------

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中 華 民 國 93 年 3 月

單 位 : %

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	6.64	6.83	0.19	18.77	26.5	7.73	28.77	30.48	1.71
高雄臨港輕軌建設	1	1	0	34	34	0	0.69	0.6	-0.09

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 93年4月15日編製
------	------------------	----	----	-----------------

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中 華 民 國 93 年 4 月

單 位 : %

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	7.73	7.34	0.39	26.5	33.84	7.34	30.5	32.12	1.62
高雄臨港輕軌建設	1	1	0	35	35	0	0.7	0.62	-0.08

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 93年5月7日編製
------	------------------	----	----	----------------

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中 華 民 國 93 年 5 月

單 位 : %

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	9.01	5.65	-3.36	35.51	39.49	3.98	32.51	33.39	0.88
高雄臨港輕軌建設	25	20	-5	60	55	-5	1.06	0.93	-0.13

機關長官

主辦業務人員  
主辦統計人員

審核

製表

中華民國 93年6月11日編製

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中 華 民 國 93年6月

單 位 : %

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	8.41	7.21	-1.2	43.92	46.7	2.78	34.4	35	0.6
高雄臨港輕軌建設	20	20	0	80	75	-5	1.34	1.24	-0.1

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 93年7月7日編製
------	------------------	----	----	----------------

資料來源：本局秘書室。

紙張尺度/A4(210\*297公厘)

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年 07 月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.05	8.49	0.44	51.97	55.19	3.22	36.2	36.9	0.7
高雄臨港輕軌建設	1	6	5	81	81	0	1.36	1.33	-0.03

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年 08 月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.17	8.58	0.41	60.14	63.77	3.63	38.02	38.82	0.8
高雄臨港輕軌建設	1	1	0	82	82	0	1.37	1.35	-0.02

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年 09月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.23	9.67	0.44	69.37	73.44	4.07	40.09	40.99	0.9
高雄臨港輕軌建設	1	1	0	83	83	0	1.39	1.36	-0.03

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年10月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.44	10.32	-0.12	79.81	83.76	3.95	42.42	43.3	0.88
高雄臨港輕軌建設	2	2	0	85	85	0	1.42	1.4	-0.02

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年 11月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.18	12.14	1.96	89.99	95.9	5.91	44.7	46.02	1.32
高雄臨港輕軌建設	2	2	0	87	87	0	1.44	1.43	-0.01

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

## 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國93年 12月

單 位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.01	3.56	-6.45	100	99.46	-0.54	46.94	46.82	-0.12
高雄臨港輕軌建設	13	13	0	100	100	0	1.63	1.63	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局秘書室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。