

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年01月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	8.51	13.21	4.7	8.51	13.21	4.7	49.4	50.64	1.24

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年02月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	7.45	8.57	1.12	15.96	21.78	5.82	51.56	53.12	1.56

製表 審核 主辦業務人員 主辦統計人員 機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年03月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	7.03	7.96	0.93	22.99	29.74	6.75	53.59	55.46	1.87

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年04月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	6.8	8.13	1.33	29.79	37.87	8.08	55.56	57.82	2.26
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務主管
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年05月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	6.94	7.41	0.47	36.73	45.28	8.55	57.56	59.97	2.41
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務主管
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年06月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	7.75	6.12	-1.63	44.48	51.4	6.92	59.8	61.75	1.95
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務主管
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年07月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.4	5.96	-3.44	53.88	57.36	3.48	62.52	63.48	0.96
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務主管
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年08月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.31	11.59	2.28	63.19	68.95	5.76	65.21	66.84	1.63
高雄臨港輕軌建設									

製表 審核 主辦業務主管 主辦統計人員 機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國94年09月

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.34	8.67	-0.67	72.53	73.42	0.89	67.92	68.14	0.22
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務主管
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式二份；一份送本局會計室，一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

公 開 類
月 報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編 製 機 關 捷 運 工 程 局
表 號 2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 94年 10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	9.13	12.72	3.59	81.66	86.14	4.48	70.55	71.83	1.28

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 94 年 11 月 7 日編製

公開類
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 94年 11月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	8.55	6.58	-1.97	90.21	88.91	-1.3	73.03	72.64	-0.39

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 94年12 月 8 日編製

公 開 類
月 報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編 製 機 關	捷 運 工 程 局
表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 94年 12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.79	7.34	-2.45	100	96.26	-3.74	75.86	74.44	-0.39

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年1月7日編製