

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 01月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.54	10.00	0.46	9.54	10.00	0.46	78.16	77.29	-0.87
高雄臨港輕軌建設									

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年02月07日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 02月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.32	9.42	-0.9	19.86	19.42	-0.44	80.65	79.67	-0.98
高雄臨港輕軌建設	(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)								

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年03月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 03月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.49	8.77	0.28	28.35	28.19	-0.16	82.7	81.88	-0.82
高雄臨港輕軌建設	(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)								

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年04月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 04月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.59	7.32	-1.27	36.94	35.51	-1.43	84.78	83.73	-1.05
高雄臨港輕軌建設	(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)								

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年05月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 05月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.9	11.85	0.95	47.84	47.36	-0.48	87.41	86.72	-0.69
高雄臨港輕軌建設	10.00	7.50	-2.50	31.00	28.00	-3.00	11.34	10.92	-0.42

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年06月02日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 06月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.30	8.63	0.33	56.14	55.99	-0.15	89.41	88.90	-0.51
高雄臨港輕軌建設	5.00	12.00	7.00	36.00	40.00	4.00	12.04	12.60	0.56

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年07月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報		94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 07月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	6.57	7.22	0.65	62.71	63.21	0.5	91.00	90.72	-0.28
高雄臨港輕軌建設	16.00	12.00	-4.00	52.00	52.00	0	14.28	14.28	0

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年08月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 08月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	7.27	0.7	-6.57	69.98	63.91	-6.07	92.75	90.89	-1.86
高雄臨港輕軌建設	11.00	4	-7	63	56	-7	15.82	14.84	-0.98

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年09月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報		94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年 09月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	6.80	0.94	-5.86	76.78	64.85	-11.93	94.39	91.13	-3.26
高雄臨港輕軌建設	9.00	7.03	-1.97	72.00	63.03	-8.97	17.08	15.82	-1.26

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年10月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	5.96	0.80	-5.16	82.74	65.65	-17.09	95.83	91.33	-4.5
高雄臨港輕軌建設	5.00	5.26	0.26	77.00	68.29	-8.71	17.78	16.56	-1.22

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年11月01日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 95年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	5.62	0.65	-4.97	88.36	66.3	-22.06	97.19	91.50	-5.69
高雄臨港輕軌建設	5.00	5.01	0.01	82.00	73.30	-8.70	18.48	17.26	-1.22

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國 95年12月04日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國95年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	11.64	2.62	-9.02	100.00	68.92	-31.08	100.00	92.16	-7.84
高雄臨港輕軌建	18.00	5.00	-13.00	100.00	78.30	-21.70	21.00	17.96	-3.04

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年01月02日編製