

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年01月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.31	1.08	-9.23	10.31	1.08	-9.23	97.42	96.71	-0.71
高雄臨港輕軌建設	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	21.68	20.83	-0.85

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國97年02月12日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年02月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.83	13.65	3.82	20.14	14.73	-5.41	97.70	97.16	-0.54
高雄臨港輕軌建設	3.00	3.00	0.00	7.00	7.00	0.00	22.19	21.36	-0.83

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國97年03月4日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年03月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	11.23	11.48	0.25	31.37	26.21	-5.16	98.02	97.54	-0.48
高雄環狀輕軌 捷運建設	4.00	4.00	0.00	11.00	11.00	0.00	22.87	22.08	-0.79

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年04月2日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年04月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	10.84	9.11	-1.73	42.21	35.32	-6.89	98.34	97.85	-0.49
高雄環狀輕軌 捷運建設	3.00	3.00	0.00	14.00	14.00	0.00	23.38	22.61	-0.77

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年05月02日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年05月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.50	20.20	11.70	50.71	55.52	4.81	98.58	98.52	-0.06
高雄環狀輕軌 捷運建設	15.00	12.00	-3.00	29.00	26.00	-3.00	25.93	24.76	-1.17

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年06月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年06月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.58	23.71	15.13	59.29	79.23	19.94	98.83	99.31	0.48
高雄環狀輕軌 捷運建設	4.00	4.00	0.00	33.00	30.00	-3.00	26.61	25.48	-1.13

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年07月02日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年07月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.48	11.29	1.81	68.77	90.52	21.75	99.10	99.68	0.58
高雄環狀輕軌 捷運建設	7.00	7.00	0.00	40.00	37.00	-3.00	27.80	26.73	-1.07

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年08月01日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年08月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	12.35	6.52	-5.83	81.12	97.04	15.92	99.46	99.90	0.44
高雄環狀輕軌 捷運建設	4.00	3.00	-1.00	44.00	40.00	-4.00	28.48	27.27	-1.21

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年09月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年09月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.96	1.89	-8.07	91.08	98.93	7.85	99.74	99.96	0.22
高雄環狀輕軌 捷運建設	3.00	4.00	1.00	47.00	44.00	-3.00	28.99	27.98	-1.01

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年10月01日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.92	0.19	-8.73	100.00	99.12	-0.88	100.00	99.97	-0.03
高雄環狀輕軌 捷運建設	4.00	3.00	-1.00	51.00	47.00	-4.00	29.67	28.52	-1.15

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年11月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	0.00	0.01	0.01	100.00	99.13	-0.87	100.00	99.97	-0.03
高雄環狀輕軌 捷運建設	5.00	9.00	4.00	56.00	56.00	0.00	30.52	30.13	-0.39

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國97年12月01日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國97年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	0.00	0.03	0.03	100.00	99.16	-0.84	100.00	99.97	-0.03
高雄環狀輕軌 捷運建設	44.00	20.00	-24.00	100.00	76.00	-24.00	38.00	33.71	-4.29

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。

中華民國98年01月06日編製