

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年1月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	13.37	12.08	-1.29	13.37	12.08	-1.29	100.00	99.97	-0.03
高雄環狀輕軌 捷運建設	3.34	3.24	-0.10	3.34	3.24	-0.10	0.23	0.23	0.00

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年03月02日編製

備註：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年2月底

單位：%

計 畫 別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	9.40	6.33	-3.07	22.77	18.41	-4.36	100.00	99.98	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	9.69	9.57	-0.12	13.03	12.81	-0.22	0.91	0.90	-0.01

製表

審核

 主辦業務人員
 主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年03月4日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橋線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年3月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.44	5.23	-4.21	32.21	23.64	-8.57	100.00	99.98	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	3.35	3.14	-0.21	16.38	15.95	-0.43	1.15	1.12	-0.03

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年04月02日編製

備註：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年4月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.02	4.65	-4.37	41.23	28.29	-12.94	100.00	99.98	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	3.34	3.37	0.03	19.72	19.32	-0.40	1.38	1.35	-0.03

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年05月05日編製

備註：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年5月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	8.18	7.41	-0.77	49.41	35.70	-13.71	100.00	99.98	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.69	6.36	-0.33	26.41	25.68	-0.73	1.85	1.80	-0.05

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年06月05日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年6月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.05	8.84	-0.21	58.46	44.54	-13.92	100.00	99.98	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.69	6.33	-0.36	33.10	32.01	-1.09	2.32	2.24	-0.08

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年07月02日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年7月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	9.47	10.66	1.19	67.93	55.20	-12.73	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	9.94	9.39	-0.55	43.04	41.40	-1.64	3.01	2.90	-0.11

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年08月04日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年8月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	8.41	11.18	2.77	76.34	66.38	-9.96	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.68	6.44	-0.24	49.72	47.84	-1.88	3.48	3.35	-0.13

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年09月02日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年9月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	7.72	7.77	0.05	84.06	74.15	-9.91	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.70	6.33	-0.37	56.42	54.17	-2.25	3.95	3.79	-0.16

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年10月02日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年10月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	7.01	6.99	-0.02	91.07	81.14	-9.93	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.68	6.30	-0.38	63.10	60.47	-2.63	4.42	4.23	-0.19

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年11月03日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年11月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	5.95	2.51	-3.44	97.02	83.65	-13.37	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.69	6.28	-0.41	69.79	66.75	-3.04	4.89	4.67	-0.22

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國98年12月02日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

編製機關	捷運工程局
表號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國98年12月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
紅橘線路網建設	2.98	1.30	-1.68	100.00	84.95	-15.05	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	30.21	1.55	-28.66	100.00	68.30	-31.70	7.00	4.78	-2.22

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

中華民國99年01月05日編製

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定，為配合現階段規劃之建設時程，本年度作業計畫調整總累計預定計度，並經本府於98年2月6日高市府研三字第0980007126號函同意備查。
- 4.「紅橘線路網建設」98年度作業計畫經交通部98年3月2日交秘字第0980001793號函審定並公告，依核定內容據以執行。