

公開類
季報

每季終了20日內填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編製機關	高雄市政府 捷運工程局
表號	20613-02-05

### 高雄都會區捷運系統用地經費執行情形

中華民國 106 年第 1 季

單位：新台幣百萬元，%

補償費別 計畫別	總計				土地補償費			房屋補償費			其他補償費			工 作 費		
	預算數	累計支付數	餘(絀)數	執行百分比	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數
環狀輕軌	963	871	92	90.45	687	613	74	98	87	11	174	169	5	4	2	2
紅橘線路網	20,991	20,793	198	99.06	20,004	19,807	197	450	450	-	473	473	-	64	63	1
岡山路竹延伸線	1	-	1	0.00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局開發路權科依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國106年4月7日編製