

公開類		編製機關	高雄市政府 捷運工程局
季報	每季終了20日內填報	表號	20613-02-05

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

### 高雄都會區捷運系統用地經費執行情形

中華民國 107 年第 1 季

單位：新台幣百萬元，%

計畫別	總計				土地補償費			房屋補償費			其他補償費			工作費		
	預算數	累計支付數	餘(絀)數	執行百分比	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數
環狀輕軌	1,061	933	128	87.94	785	673	112	98	89	9	174	169	5	4	2	2
紅橘線路網	20,991	20,793	198	99.06	20,004	19,807	197	450	450	-	473	473	-	64	63	1
岡山路竹延伸線	74	38	36	51.14	48	21	27	4	-	4	22	17	5	0.3	-	0.3

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局開發路權科依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國107年4月11日編製