

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年01月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	12.37	5.04	-7.33	12.37	5.04	-7.33	100.00	92.56	-7.44
高雄臨港輕軌建設	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	21.00	17.99	-3.01

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年02月05日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年02月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	14.07	5.08	-8.99	26.44	10.12	-16.32	100.00	92.95	-7.05
高雄臨港輕軌建設	3.00	3.00	0.00	4.00	4.00	0.00	21.00	18.08	-2.92

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年03月05日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年03月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	13.59	2.88	-10.71	40.03	13.00	-27.03	100.00	93.18	-6.82
高雄臨港輕軌建設	3.65	3.60	-0.05	7.65	7.60	-0.05	21.00	18.19	-2.81

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年04月02日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年04月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	11.94	4.91	-7.03	51.97	17.91	-34.06	100.00	93.56	-6.44
高雄臨港輕軌建設	6.95	5.23	-1.72	14.60	12.83	-1.77	21.00	18.35	-2.65

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年05月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年05月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	11.51	6.01	-5.50	63.48	23.92	-39.56	100.00	94.04	-5.96
高雄臨港輕軌建設	9.80	6.93	-2.87	24.40	19.76	-4.64	21.00	18.56	-2.44

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年05月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年06月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.55	4.13	-5.42	73.03	28.05	-44.98	100.00	94.36	-5.64
高雄臨港輕軌建設	6.96	8.40	1.44	31.36	28.16	-3.20	21.00	18.82	-2.18

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年07月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09

次月12日前填報

95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年07月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.59	13.80	4.21	47.26	41.85	-5.41	94.50	94.23	-0.27
高雄臨港輕軌建設	6.97	6.94	-0.03	38.33	35.10	-3.23	21.00	19.03	-1.97

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：

中華民國96年10月09日編製

1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

2.紅橘線路網建設計畫通車營運時程調整：「96年底紅線通車營運；97年10月底紅橘兩線全線通車營運」，經交通部96年7月19日交路字第0960006943號函原則同意備查，據此辦理96年度作業計畫調整作業，自96年7月起適用調整修正總累計執行進度，以前月份不予追溯估計。

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年08月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	9.14	9.65	0.51	56.40	51.50	-4.90	94.96	94.71	-0.25
高雄臨港輕軌建設	6.97	6.93	-0.04	45.30	42.03	-3.27	21.00	19.24	-1.76

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年09月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年09月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	12.63	11.16	-1.47	69.03	62.66	-6.37	95.58	95.27	-0.31
高雄臨港輕軌建設	6.96	7.66	0.70	52.26	49.69	-2.57	21.00	19.47	-1.53

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年10月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	11.37	11.59	0.22	80.40	74.25	-6.15	96.15	95.84	-0.31
高雄臨港輕軌建設	6.97	6.93	-0.04	59.23	56.62	-2.61	21.00	19.68	-1.32

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年11月03日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	11.24	10.73	-0.51	91.64	84.98	-6.66	96.71	96.37	-0.34
高雄臨港輕軌建設	18.98	7.15	-11.83	78.21	63.77	-14.44	21.00	19.90	-1.10

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年12月04日編製

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	95年12月27日高市府主三字第0950009697號函修訂
	表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國96年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橘線路網建設	8.36	5.95	-2.41	100.00	90.93	-9.07	97.12	96.67	-0.45
高雄臨港輕軌建設	21.79	6.95	-14.84	100.00	70.72	-29.28	21.00	20.11	-0.89

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局綜合規劃科。

填表說明：本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國97年01月04日編製