

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市府主三字第0990000654號函修訂表	號 2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年1月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	6.48	5.88	-0.60	6.48	5.88	-0.60	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	4.08	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	7.04	4.91	-2.13

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年03月23日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函修訂	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年2月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	10.84	8.64	-2.20	17.32	14.52	-2.80	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	5.28	6.48	1.20	9.36	10.56	1.20	7.09	5.12	-1.97

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年03月23日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年3月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	7.99	6.70	-1.29	25.31	21.22	-4.09	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	5.28	4.08	-1.20	14.64	14.64	0.00	7.15	5.25	-1.90

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年04月06日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年4月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	11.18	11.97	0.79	36.49	33.19	-3.30	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	9.94	9.84	-0.10	24.58	24.48	-0.10	7.25	5.57	-1.68

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年05月04日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年5月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	11.18	10.55	-0.63	47.67	43.74	-3.93	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	7.57	7.26	-0.31	32.15	31.74	-0.41	7.32	5.80	-1.52

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

中華民國99年06月03日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年6月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	10.25	10.20	-0.05	57.92	53.94	-3.98	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	7.57	7.56	-0.01	39.72	39.30	-0.42	7.40	6.05	-1.35

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年07月05日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年7月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	7.94	7.97	0.03	65.86	61.91	-3.95	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	9.86	9.84	-0.02	49.58	49.14	-0.44	7.50	6.36	-1.14

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年08月04日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年8月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	8.45	8.53	0.08	74.31	70.44	-3.87	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	7.57	6.96	-0.61	57.15	56.10	-1.05	7.57	6.59	-0.98

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

中華民國99年09月03日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。



公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年9月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	6.35	6.42	0.07	80.66	76.86	-3.80	100.00	99.99	-0.01
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.37	6.75	0.38	63.52	62.85	-0.67	7.64	6.80	-0.84

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

中華民國99年10月05日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。

公 開 類	編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	表 號	2529-10-09
次月12日前填報	99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	5.95	6.11	0.16	86.61	82.97	-3.64	94.33	94.29	-0.04
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.37	6.96	0.59	69.89	69.81	-0.08	7.70	7.03	-0.67

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年11月03日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 5.「紅橋線路網建設」於99.7.7業奉行政院核定，計畫期程由97年10月延長至106年底，總經費由1,813.79億元修正為1,839.63億元。依規定辦理本作業計畫調整，於99.10.18奉交通部審定並電子公告，於99.11.3奉本府高市府研三字第0990065944號函同意備查，99年10月起執行情形之進度及經費爰依調整後作業計畫核算。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	6.95	8.63	1.68	93.56	91.60	-1.96	94.41	94.39	-0.02
高雄環狀輕軌 捷運建設	6.37	6.96	0.59	76.26	76.77	0.51	7.76	7.25	-0.51

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國99年12月03日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 5.「紅橋線路網建設」於99.7.7業奉行政院核定，計畫期程由97年10月延長至106年底，總經費由1,813.79億元修正為1,839.63億元。依規定辦理本作業計畫調整，於99.10.18奉交通部審定並電子公告，於99.11.3奉本府高市府研三字第0990065944號函同意備查，99年10月起執行情形之進度及經費爰依調整後作業計畫核算。

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		99年1月25日高市府主三字第0990000654號函核定	

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國99年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
紅橋線路網建設	6.44	4.51	-1.93	100.00	96.11	-3.89	94.48	94.44	-0.04
高雄環狀輕軌 捷運建設	23.74	2.35	-21.39	100.00	79.12	-20.88	8.00	7.33	-0.67

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

中華民國100年01月04日編製

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：

- 1.本表填製一式四份；一份送市府主計處，一份送市府研考會，一份送本局會計室，一份自存。
- 2.「高雄臨港輕軌建設」自96年12月6日起奉行政院核定更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」。
- 3.「高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫業奉行政院96年12月6日院臺交字第0960054660號暨97年3月20日院臺交字第0970083615號函核定。99年度作業計畫經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 4.「紅橋線路網建設」99年度作業計畫經交通部99年3月1日交秘字第0990001770號函審定並公告，經本府於99年3月19日高市府研三字第0990015478號函同意備查，依核定內容據以執行。
- 5.「紅橋線路網建設」於99.7.7業奉行政院核定，計畫期程由97年10月延長至106年底，總經費由1,813.79億元修正為1,839.63億元。依規定辦理本作業計畫調整，於99.10.18奉交通部審定並電子公告，於99.11.3奉本府高市府研三字第0990065944號函同意備查，99年10月起執行情形之進度及經費爰依調整後作業計畫核算。