

公開類
月報

次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 1 月

單位:處

| 工程項目 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 7 | 16 | 8 | 0 | | 14 |
| 未動工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | | 5 |

機關長官
主辦業務人員
主辦統計人員
審核
製表
中華民國93年2月6日編製

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類
月報

次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 2 月

單位:處

| 工程項目 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 7 | 16 | 10 | 0 | | 15 |
| 未動工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | | 4 |

機關長官
主辦業務人員
主辦統計人員
審核
製表
中華民國93年3月8日編製

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 3 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 12 | 0 | | 16 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | | 3 |

機關長官 主辦業務人員 審核 製表 中華民國93年4月5日編製
主辦統計人員

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 4 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 15 | 0 | | 17 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | | 2 |

機關長官 主辦業務人員 審核 製表 中華民國93年5月7日編製
主辦統計人員

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 5 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | - | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 18 | - | - | 18 |
| 未動工 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | 1 |

機關長官 主辦業務人員 審核 製表 中華民國93年6月8日編製
主辦統計人員

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 6 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |

機關長官 主辦業務人員 審核 製表 中華民國93年7月5日編製
主辦統計人員

紙張尺度:A4(210*297公釐)

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 7 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 20 | 1 | 0 | 18 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 8 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 21 | 1 | | 18 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | 1 |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 9 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 21 | 1 | 0 | 18 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 10 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 25 | 1 | | 19 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | 0 |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類
月報

次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 11 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | - | 19 |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 27 | 1 | - | 19 |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類

編製機關 捷運工程局

月報 次月十二日前填報

表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況
中華民國 93 年 12 月

單位:處

| 工程項目 動工數 | 車站工程 | | | 路線工程 | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|--|
| | 地下段 | 地面段 | 高架段 | 地下段 | | | 地面段 | 高架段 | |
| | | | | 明挖覆蓋隧道 | 潛盾鑽掘隧道 | 山岳隧道 | | | |
| 總計 | 28 | 1 | 8 | 16 | 34 | 1 | - | 19 | |
| 已動工 | 28 | 1 | 8 | 16 | 27 | 1 | - | 19 | |
| 未動工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | |

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。