

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國93年01月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	829,211	1,082,210	130.51%	829,211	1,082,210	130.51%	43,991,634	42,727,905	97.13%
高雄臨港輕軌建設	1,600	1,509	94.31%	1,600	1,509	94.31%	16,229	1,580	9.74%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 年 月 日編製
------	------------------	----	----	--------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國93年02月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	746,654	229,250	30.70%	1,575,865	1,311,460	83.22%	44,738,288	42,957,155	96.02%
高雄臨港輕軌建設	5,300	9	0.17%	6,900	1,518	22.00%	16,990	1,589	9.35%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 年 月 日編製
------	------------------	----	----	--------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國93年03月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	579,874	885,156	152.65%	2,155,739	2,196,616	101.90%	45,318,162	43,842,311	96.74%
高雄臨港輕軌建設	100	5,430	5430.00%	7,000	6,948	99.26%	17,004	7,019	41.28%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 年 月 日編製
------	------------------	----	----	--------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 04 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,278,649	1,271,985	99.48%	3,434,388	3,468,601	101.00%	46,596,811	45,114,296	96.82%
高雄臨港輕軌建設	100	-	0.00%	7,100	6,948	97.86%	17,018	7,019	41.24%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國93年5月7 日編製
------	------------------	----	----	----------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/：A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 05 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,979,283	1,701,768	85.98%	5,413,671	5,170,369	95.51%	48,576,094	46,816,065	96.38%
高雄臨港輕軌建設	4,500	11	0.24%	11,600	6,959	59.99%	17,664	7,030	39.80%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 93 年6 月9 日編製
------	------------------	----	----	-------------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/：A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國93年06月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	2,171,069	2,427,852	111.83%	7,584,740	7,598,221	100.18%	50,747,163	49,243,917	97.04%
高雄臨港輕軌建設	3,750	3,887	103.65%	15,350	10,846	70.66%	18,201	10,917	59.98%

機關長官	主辦業務人員 主辦統計人員	審核	製表	中華民國 93 年 7 月 6 日編製
------	------------------	----	----	---------------------

資料來源：本局會計室。
填表說明：本表填製一式一份自存。

紙張尺度/A4(210*297公厘)

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 07 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設	2,027,020	1,682,717	83.01%	9,611,760	9,280,938	96.56%	52,774,183	50,926,634	96.50%
高雄臨港輕軌建設	-	2	0.00%	15,350	10,848	70.67%	18,201	10,919	59.99%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 08 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,312,411	990,861	75.50%	10,924,171	10,271,799	94.03%	54,086,594	51,917,495	95.99%
高雄臨港輕軌建設	-	3,754	0.00%	15,350	14,602	95.13%	18,201	14,673	80.62%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 09 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,824,056	1,678,377	92.01%	12,748,227	11,950,176	93.74%	55,910,650	53,595,872	95.86%
高雄臨港輕軌建設	100	-	0.00%	15,450	14,602	94.51%	18,216	14,673	80.55%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 10 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	5,553,727	2,449,465	44.10%	18,301,954	14,399,641	78.68%	61,464,377	56,045,337	91.18%
高雄臨港輕軌建設	-	-	0.00%	15,450	14,602	94.51%	18,216	14,673	80.55%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 93 年 11 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	2,604,817	2,562,004	98.36%	20,906,771	16,961,645	81.13%	64,069,194	58,607,341	91.48%
高雄臨港輕軌建設	200	10	0.00%	15,650	14,612	93.37%	18,244	14,683	80.48%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

公開類
月報

次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-10

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國93年12月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	5,844,349	5,990,044	102.49%	26,751,120	22,951,689	85.80%	69,913,543	64,597,385	92.40%
高雄臨港輕軌建設	2,946	-	0.00%	18,596	14,612	78.58%	18,667	14,683	78.66%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。