

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 1 月底

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	1,852,752	1,857,831	100.27%	1,852,752	1,857,831	100.27%	106,846,830	84,828,423	79.39%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年2月8日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 2 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,408,519	1,175,883	34.50%	5,261,271	3,033,714	57.66%	106,870,116	86,004,306	80.48%
(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)									

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年3月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 3 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	2,415,501	1,084,608	44.90%	7,676,772	4,118,322	53.65%	106,901,356	87,088,914	81.47%
(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)									

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年4月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 4月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	1,867,240	741,679	39.72%	9,544,012	4,860,001	50.92%	106,930,606	87,830,593	82.14%
(本案尚處於前置作業階段，於環評通過前交通部不予列管本案執行進度)									

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年5月8日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 5 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	932,788	1,064,314	114.10%	10,476,800	5,924,315	56.55%	106,966,496	88,894,907	83.11%
高雄臨港輕軌建設	4,000	4	0.10%	4,720	636	13.47%	84,167	26,812	31.86%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年6月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 6 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	2,871,234	641,845	22.35%	13,348,034	6,566,160	49.19%	106,995,755	89,536,752	83.68%
高雄臨港輕軌建設	100	4,076	4076.00%	4,820	4,712	97.76%	84,167	30,888	36.70%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年6月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 7 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,269,760	889,834	70.08%	14,617,793	7,455,994	51.01%	107,029,174	90,426,586	84.49%
高雄臨港輕軌建設	11,400	11,423	100.20%	16,220	16,135	99.48%	84,167	42,311	50.27%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年6月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 8 月底

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設	2,226,708	1,084,568	48.71%	16,844,501	8,540,562	50.70%	107,060,583	91,511,154	85.48%
高雄臨港輕軌建設	4,000	8	0.20%	20,220	16,143	79.84%	84,167	42,319	50.28%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年9月7日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年 9月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	1,601,033	1,018,195	63.60%	18,445,534	9,558,757	51.82%	107,091,232	92,529,349	86.40%
高雄臨港輕軌建設	2,700	18	0.67%	22,920	16,161	70.51%	84,167	42,337	50.30%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年10月5日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年10月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設	3,737,361	569,083	15.23%	22,182,895	10,127,840	45.66%	108,520,780	93,098,432	85.79%
高雄臨港輕軌建設	-	5	--	22,920	16,166	70.53%	84,167	42,342	50.31%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年11月2日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年11月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	2,016,991	409,311	20.29%	24,199,886	10,537,151	43.54%	110,283,430	93,507,743	84.79%
高雄臨港輕軌建設	-	4	--	22,920	16,170	70.55%	84,167	42,346	50.31%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年12月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 95 年12 月底

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設	18,896,009	1,270,948	6.73%	43,095,895	11,808,099	27.40%	127,121,594	94,778,691	74.56%
高雄臨港輕軌建設	35,071	5	0.01%	57,991	16,175	27.89%	84,167	42,351	50.32%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國96 年1月5日編製