

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國94年1月

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	746,221	509,769	68.31%	746,221	509,769	68.31%	66,378,905	65,107,154	98.08%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 2 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	170,986	150,194	87.84%	917,207	659,963	71.95%	66,549,891	65,257,348	98.06%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 3 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,097,931	2,350,247	75.87%	4,015,138	3,010,210	74.97%	69,647,822	67,607,595	97.07%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 4 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,353,353	1,831,602	54.62%	7,368,491	4,841,812	65.71%	73,001,175	69,439,197	95.12%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 5 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	2,462,692	528,072	21.44%	9,831,183	5,369,884	54.62%	75,463,867	69,967,269	92.72%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 6 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,584,069	2,616,595	73.01%	13,415,252	7,986,479	59.53%	79,047,936	72,583,864	91.82%

製表

審核

 主辦業務人員
 主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 7 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較	預 計 支 用 數	實 際 支 用 數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,573,272	3,258,223	91.18%	16,988,524	11,244,702	66.19%	82,621,208	75,842,086	91.79%

製表

審核

 主辦業務人員
 主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 8 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,983,233	1,942,269	48.76%	20,971,757	13,186,971	62.88%	86,604,441	77,784,355	89.82%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中 華 民 國 94 年 9 月

單 位：千元，%

計 畫 別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較	預計支用數	實際支用數	比 較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	4,361,607	1,197,064	27.45%	25,333,364	14,384,035	56.78%	90,966,048	78,981,419	86.83%

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式一份自存。

備 註：高雄臨港輕軌建設，俟94年度院管計畫進度、經費核定後發布。

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 94 年 10 月底

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	2,876,378	1,207,379	41.98%	28,209,742	15,591,414	55.27%	93,842,426	80,188,799	85.45%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國94年11月3日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 94 年 11 月底

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	3,082,802	480,914	15.60%	31,292,544	16,072,328	51.36%	96,925,228	80,669,713	83.23%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國94年12月6日編製

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國 94 年 12 月底

單位：千元，%

計畫別	本月支用數			年累計支用數			總累計支用數		
	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較	預計支用數	實際支用數	比較
紅橘線路網建設 高雄臨港輕軌建設	9,929,269	2,300,879	23.17%	41,221,813	18,373,207	44.57%	106,854,497	82,970,592	77.65%

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局會計室。

填表說明：本表填製一式二份；一份送市府主計處，一份自存。

中華民國95年1月9日編製