

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	19,720,637,000	12,184,351	40,731,000	-28,546,649	70.09	18,136,948,288	17,627,222,000	509,726,288	2.89
債務收入	16,067,348,000					16,067,348,000	16,067,348,000		
舉借債務收入	16,067,348,000					16,067,348,000	16,067,348,000		
財產收入	147,000	53,351		53,351	--	93,379	94,000	-621	0.66
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	111,000	53,351		53,351	--	57,629	58,000	-371	0.64
政府撥入收入	3,653,142,000	12,121,000	40,731,000	-28,610,000	70.24	2,066,001,242	1,559,780,000	506,221,242	32.45
公庫撥款收入	3,137,142,000	12,121,000	14,731,000	-2,610,000	17.72	1,917,001,242	1,516,780,000	400,221,242	26.39
政府其他撥入收入	516,000,000		26,000,000	-26,000,000	100.00	149,000,000	43,000,000	106,000,000	246.51
其他收入		10,000		10,000	--	3,505,667		3,505,667	--
雜項收入		10,000		10,000	--	3,505,667		3,505,667	--
基金用途	19,204,262,000	90,970,803	14,731,000	76,239,803	517.55	18,321,153,405	17,584,128,000	737,025,405	4.19
還本付息計畫	16,195,888,000					16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
其他	16,195,888,000					16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
紅橘線路網建設						26,796,734		26,796,734	--
其他						26,796,734		26,796,734	--
輕軌運輸系統建設	159,700,000	27,221,465	10,000	27,211,465	272,114.65	297,295,618	58,780,000	238,515,618	405.78
其他	159,700,000	27,221,465	10,000	27,211,465	272,114.65	297,295,618	58,780,000	238,515,618	405.78

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
長期路網規劃		1,819,482		1,819,482	--	5,319,482		5,319,482	--
其他		1,819,482		1,819,482	--	5,319,482		5,319,482	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000					1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
其他	1,823,000,000					1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	43,945,160	624,000	43,321,160	6,942.49	85,267,015	30,862,000	54,405,015	176.28
其他	781,772,000	43,945,160	624,000	43,321,160	6,942.49	85,267,015	30,862,000	54,405,015	176.28
捷運都會黃線建設	50,000,000	6,367,900		6,367,900	--	8,738,832		8,738,832	--
其他	50,000,000	6,367,900		6,367,900	--	8,738,832		8,738,832	--
一般行政管理計畫	193,902,000	11,616,796	14,097,000	-2,480,204	17.59	112,471,575	145,718,000	-33,246,425	22.82
其他	193,902,000	11,616,796	14,097,000	-2,480,204	17.59	112,471,575	145,718,000	-33,246,425	22.82
本期賸餘(短絀)	516,375,000	-78,786,452	26,000,000	-104,786,452	403.02	-184,205,117	43,094,000	-227,299,117	527.45
期初基金餘額	3,582,479,000					3,119,124,674	3,582,479,000	-463,354,326	12.93
解繳公庫									
期末基金餘額	4,098,854,000					2,934,919,557	3,625,573,000	-690,653,443	19.05

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年7月份

公庫撥款收入: 依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

政府其他撥入收入: 係收土開基金撥付輕軌建設108、109年度所需經費共127,800,000元、土開基金撥付岡山一階建設108年度所需經費20,000,000元及交通部撥入捷運旗津線建設計畫可行性研究案中央補助款第2期款1,200,000元。

雜項收入: 係收回陳建隆108年溢發未休假加班費560元、新亞建設岡山一階土建統包工程第4-8期估驗款懲罰性違約金19,000元、古瓏驛公司雜誌退款620元、本局報廢物品變賣所得105元、輕軌二階統包工程鋼軌、柵欄、設施鐵件標售款3,478,888元、台電繳輕軌二階臺鐵東臨港線路廊埋設地下管線108年度道路使用費1,494元及收中鋼輕軌二階統包工程第15期估驗款安衛扣款5,000元。

紅橘線路網建設:

1. 本年度可用預算數512,187,899元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數2,059,700元。

2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至112年8月完工，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行；差異數主要係支付R11永久車站(建築裝修之非公共區域(含設備室及隔間牆)投影完成75%)款項24,805,794元。

輕軌運輸系統建設:

1. 本年度可用預算數1,389,150,760元係本年度法定預算數159,700,000元、以前年度保留數1,229,450,760元，截至本月累計分配數228,054,976元。

2. 輕軌二階工程估驗款實際付款進度較預定提前。

長期路網規劃:

1. 本年度可用預算數17,251,276元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數10,370,000元。

2. 本案期中報告尚有審查意見需規劃團隊進行修正，爰本案未符合撥付第二期款條件，將俟規劃團隊完成期中報告修正後再辦理撥款相關作業。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1. 本年度可用預算數2,229,475,882元係本年度法定預算數1,823,000,000元、以前年度保留數406,475,882元，截至本月累計分配數1,606,475,882元，本府配合款係由工務局主辦及編列預算，並由該局負責審查本計畫工程進度，本局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局，已撥本年度預算900,000,000元及108年保留款324,630,544元，並預計於10月份撥第三期款5億。

岡山路竹延伸線建設:

(第一階段)

1. 本年度可用預算數1,065,139,717元係本年度法定預算數258,172,000元、以前年度保留數806,967,717元，截至本月累計分配數154,981,000元。

2. 機電系統工程併第二階段招標，目前基設顧問已先行完成機電系統統包工程招標文件草案，後續將俟綜合規劃報告核定後，依規定將工程經費送請工程會審議，完成審議後將儘速辦理招標作業。

(第二階段)

1. 本年度可用預算數537,999,036元係本年度法定預算數523,600,000元、以前年度保留數14,399,036元，截至本月累計分配數37,901,636元。預計109年9月行政院核定後，隨即啟動後續

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年7月份

捷運都會黃線建設:

- 1.本年度可用預算數134,724,204元係本年度法定預算數50,000,000元、以前年度保留數84,724,204元，截至本月累計分配數9,896,127元。
- 2.執行數主要係黃線綜規環評技術服務案第一次契約變更服務費。

一般行政管理計畫:

- 1.本年度可用預算數193,902,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數145,718,000元，主要係各項用人費用依實際狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,044,097,274	100.00	負債	8,109,177,717	73.43
流動資產	11,044,093,022	100.00	流動負債	1,369,047,446	12.40
現金	1,035,018,028	9.37	應付款項	1,196,512,108	10.83
銀行存款	1,034,868,028	9.37	應付帳款	1,178,739,671	10.67
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	17,772,437	0.16
應收款項	9,090,177,317	82.31	預收款項	172,535,338	1.56
應收帳款	1,515,328,610	13.72	預收收入	172,535,338	1.56
其他應收款	7,574,848,707	68.59	其他負債	6,740,130,271	61.03
預付款項	918,897,677	8.32	什項負債	6,740,130,271	61.03
預付費用	918,897,677	8.32	存入保證金	2,024,154,704	18.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	暫收及待結轉帳項	4,715,975,567	42.70
其他資產	4,252	0.00	基金餘額	2,934,919,557	26.57
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	2,934,919,557	26.57
存出保證金	4,252	0.00	基金餘額	2,934,919,557	26.57
			累積餘額	3,119,124,674	28.24
			本期短絀	-184,205,117	-1.67

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國109年7月31日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有1,455,427,185元。
- 2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶，截至109年7月31日止帳面餘額853,446,989元，因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元，合計墊付4.223億元償還短貸，故109年7月31日止專戶餘額431,146,989元。
- 3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元，於101.6.29簽准退還，改以20億元定存單、25億元公司本票及25億元平準基金定存替換履約保證金保證書，再於101.7.30退還，改設定其投資範圍資產設定第二順位抵押權予本府，並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內，以該債權轉換為履約保證金」之協議書，另於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還。