

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國110年11月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷 運系統紅橘線路網 建設計畫	-	-	-	197,534	196,506	99.48	152,898,746	152,691,009	99.86
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫	26,954	286	1.06	408,319	432,346	-	12,823,153	12,109,530	94.43
高雄都會區大眾捷 運系統岡山路竹延 伸線建設計畫	134,948	48,485	35.93	749,789	894,526	-	1,748,248	1,555,493	88.97

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年12月8日 編製