

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年1月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷 運系統紅橘線路網 建設計畫	-	-	--	-	-	--	152,887,923	152,691,009	99.87
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫	515	730	-	515	730	-	12,804,661	12,169,680	95.04
高雄都會區大眾捷 運系統岡山路竹延 伸線建設計畫	9,590	8,084	84.30	9,590	8,084	84.30	2,062,650	1,652,264	80.10

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國111年2月10日 編製