

公 開 類			編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年2月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷 運系統紅橘線路網 建設計畫	-	-	--	-	-	--	152,887,923	152,691,009	99.87
高雄環狀輕軌捷運 建設計畫	102,358	3	0.00	102,873	733	0.71	12,907,019	12,169,683	94.29
高雄都會區大眾捷 運系統岡山路竹延 伸線建設計畫	17,385	22,685	-	26,975	30,769	-	2,080,035	1,674,949	80.53

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國111年3月9日 編製