

公 開 類			編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年3月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷 運系統紅橘線路網 建設計畫	-	-	--	-	-	--	152,887,923	152,691,009	99.87
高雄環狀輕軌捷運 建設計畫	56,924	10,055	17.66	159,797	10,788	6.75	12,963,943	12,179,738	93.95
高雄都會區大眾捷 運系統岡山路竹延 伸線建設計畫	983,132	50,934	5.18	1,010,107	81,670	8.09	3,063,167	1,725,850	56.34

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國111年4月7日 編製