

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年6月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	200	-	-	5,500	-	-	152,893,423	152,691,009	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	83,078	3,088	3.72	335,713	135,946	40.49	13,139,859	12,304,896	93.65
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	461,254	63,421	13.75	2,466,269	258,388	10.48	4,519,329	1,902,568	42.10

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製