

公 開 類
報

次月12日前填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 111年08月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度)	1.65	0.65	-1.00	10.47	6.87	-3.60	87.44	86.68	-0.76
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	2.52	2.51	-0.01	20.81	18.38	-2.43	84.42	84.43	0.01

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年09月05日編製