

公 開 類
報 表

次月12日前填報

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
表 號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 111年09月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)	預 定	實 際	比 較 (百分點)
高雄環狀輕軌捷 運建設計畫(第 二階段工程進 度)	1.73	0.01	-1.72	12.20	6.88	-5.32	89.17	86.69	-2.48
岡山路竹延伸線 第一階段捷運建 設(土建工程進 度)	2.56	2.57	0.01	23.37	20.95	-2.42	86.98	87.00	0.02

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年10月04日編製