

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年9月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7,900	6,353	80.42	26,400	12,309	46.63	152,914,323	152,703,318	99.86
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	105,805	19,780	18.69	574,420	249,705	43.47	13,378,566	12,418,655	92.83
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	100,775	83,414	82.77	2,708,972	415,600	15.34	4,762,032	2,059,780	43.25

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製