

公開類			高雄市政府 捷運工程局
季報	每季終了20日內填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表號 20613-02-05

高雄都會區捷運系統用地經費執行情形

中華民國 111年第四季

單位：新台幣百萬元，%

補償費別 計畫別	總計				土地補償費			房屋補償費			其他補償費			工作費		
	預算數	累計支付數	餘(絀)數	執行百分比	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數
紅橋線路網	20,991	20,979	12	99.94	20,004	19,993	11	450	450	0	473	473	0	64	63	1
環狀輕軌	1,522	1,285	237	84.43	1,164	934	230	95	89	6	259	259	0	4	3	1
岡山路竹延伸線 第一階段	75	67	8	89.11	50	45	5	3	2	1	22	20	2	0.3	0.1	0.2
岡山路竹延伸線 第二階段	130	0.3	129	0.23	124	0	124	2	0	2	3	0	3	0.6	0.3	0.3
黃線	138	88	50	63.77	100	61	39	0	0	0	30	20	10	8	7.0	1

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局開發路權科自預算執行明細表編製

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國112年1月9日編製