

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年2月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5,530	10,663	-	11,530	10,663	92.48	152,949,547	152,751,766	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	21,814	41,837	-	125,490	42,675	34.01	13,516,170	12,630,781	93.45
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	26,732	31,395	-	66,072	96,597	-	3,090,911	2,607,119	84.35

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製