

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年8月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	150	5,345	-	23,680	17,659	74.57	152,961,697	152,758,762	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	40,661	4,612	11.34	1,079,031	736,398	68.25	14,469,711	13,324,504	92.09
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	49,356	76,068	-	1,269,376	683,379	53.84	4,294,215	3,193,901	74.38

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年9月5日 編製