

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	26,750,166,000	76,831,283	967,938,000	-891,106,717	92.06	18,455,181,047	22,791,073,000	-4,335,891,953	19.02
徵收及依法分配收入		32,507		32,507		42,507		42,507	
違規罰款收入		32,507		32,507		42,507		42,507	
債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
舉借債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
財產收入	151,000					95,117	94,000	1,117	1.19
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	115,000					59,367	58,000	1,367	2.36
政府撥入收入	10,832,667,000	74,414,980	967,938,000	-893,523,020	92.31	2,549,611,636	6,873,631,000	-4,324,019,364	62.91
公庫撥款收入	7,215,767,000	22,047,466	894,509,000	-872,461,534	97.54	1,900,783,446	5,021,694,000	-3,120,910,554	62.15
政府其他撥入收入	3,616,900,000	52,367,514	73,429,000	-21,061,486	28.68	648,828,190	1,851,937,000	-1,203,108,810	64.96
其他收入		2,383,796		2,383,796		2,383,796		2,383,796	
雜項收入		2,383,796		2,383,796		2,383,796		2,383,796	
基金用途	26,730,015,000	100,886,184	967,938,000	-867,051,816	89.58	18,114,083,764	22,790,979,000	-4,676,895,236	20.52
還本付息計畫	16,116,315,000					16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	0.16
購建固定資產									
其他	16,116,315,000					16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	0.16
紅橘線路網建設						17,658,929		17,658,929	

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產									
其他						17,658,929		17,658,929	
輕軌運輸系統建設	1,589,100,000	80,319,490	305,872,000	-225,552,510	73.74	659,979,930	1,176,894,000	-516,914,070	43.92
購建固定資產	1,589,100,000	73,792,541	305,872,000	-232,079,459	75.87	598,900,799	1,176,894,000	-577,993,201	49.11
其他		6,526,949		6,526,949		61,079,131		61,079,131	
長期路網規劃	9,000,000					2,795,212	4,833,000	-2,037,788	42.16
購建固定資產									
其他	9,000,000					2,795,212	4,833,000	-2,037,788	42.16
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000,000					616,000,000	616,000,000	0	0.00
購建固定資產									
其他	616,000,000					616,000,000	616,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	2,362,400,000	2,792,377	588,637,000	-585,844,623	99.53	536,778,886	1,735,867,000	-1,199,088,114	69.08
購建固定資產	2,362,400,000	2,725,120	588,637,000	-585,911,880	99.54	517,610,289	1,735,867,000	-1,218,256,711	70.18
其他		67,257		67,257		19,168,597		19,168,597	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	17,752,697	48,516,000	-30,763,303	63.41	193,719,807	3,098,637,000	-2,904,917,193	93.75
購建固定資產	5,837,200,000	13,705,231	48,516,000	-34,810,769	71.75	184,405,059	3,098,637,000	-2,914,231,941	94.05
其他		4,047,466		4,047,466		9,314,748		9,314,748	

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
小港林園線建設	200,000,000	21,620	24,913,000	-24,891,380	99.91	68,830,286	115,000,000	-46,169,714	40.15
購建固定資產	200,000,000	21,620	24,913,000	-24,891,380	99.91	68,726,929	115,000,000	-46,273,071	40.24
其他						103,357		103,357	
本期賸餘(短絀)	20,151,000	-24,054,901		-24,054,901		341,097,283	94,000	341,003,283	362,769.45
期初基金餘額	2,616,198,000					2,418,555,465	2,616,198,000	-197,642,535	7.55
解繳公庫									
期末基金餘額	2,636,349,000					2,759,652,748	2,616,292,000	143,360,748	5.48

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年9月份

一、違規罰款收入：係輕軌二階統包工程估驗款罰款等。

二、公庫撥款收入：依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

三、政府其他撥款收入：土開基金係依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

四、雜項收入：係輕軌路面刨鋪及標線劃設工程刨除料收入等。

五、紅橘線路網建設：

1.本年度可用預算數220,983,015元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數28,680,000元。

2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至114年10月完工，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

六、輕軌運輸系統建設：

1.本年度可用預算數2,132,232,792元係本年度法定預算數1,589,100,000元及以前年度保留數543,132,792元，截至本月累計分配數1,435,212,203元。

2.輕軌二階統包工程目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。

七、長期路網規劃：

1.本年度可用預算數10,117,072元係本年度法定預算數9,000,000元及以前年度保留數1,117,072元，截至本月累計分配數5,452,057元。

2.本案併由本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性，經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示續辦。

八、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

1.本年度可用預算數616,000,000元係本年度法定預算數616,000,000元，截至本月累計分配數616,000,000元，本府配合款係由工務局主辦及編列預算，並由該局負責審查本計畫工程進度，本局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局。

九、岡山路竹延伸線建設：

(一)(第一階段)

1.本年度可用預算數692,325,214元係本年度法定預算數286,100,000元及以前年度保留數406,225,214元，截至本月累計分配數334,433,000元。

2.機電系統工程併第二階段招標，目前已決標，後續將儘速執行。

3.係預付機電系統工程2.33億尚未轉正。

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年9月份

(二)(第二階段)

- 1.本年度可用預算數3,979,562,908元係本年度法定預算數2,076,300,000元、以前年度保留數1,903,262,908元，截至本月累計分配數1,523,820,072元。
- 2.機電系統工程併第一階段招標，目前已決標，土建RKC02標目前也已決標，後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程16.88億尚未轉正。

十、捷運都會黃線建設：

- 1.本年度可用預算數6,173,333,180元係本年度法定預算數5,837,200,000元、以前年度保留數336,133,180元，截至本月累計分配數3,348,281,935元。
- 2.黃線綜合規劃案，行政院於111年3月21日函文核定黃線計畫。
- 3.黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署同意備查。
- 4.YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程於111年8月26日決標，YT01標軌道工程統包工程於112年2月22日決標。
- 5.係預付機電系統工程21.70億元及高雄市殯葬管理處捷運黃線烏松機廠用地之遷葬補償費及水保工程費1.35億尚未轉正。

十一、小港林園線建設：

- 1.本年度可用預算數211,484,747元係本年度法定預算數200,000,000元、以前年度保留數11,484,747元，截至本月累計分配數120,184,930元。
- 2.可行性研究報告書已於110年12月17日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署已於111年8月16日同意備查，綜合規劃報告書於111年9月23日獲行政院核定。
- 3.RLM01機電系統(含能源調度中心)統包工程於112年2月2日決標，RLT01標軌道統包工程於112年2月20日決標，RLC01標土建統包工程於111年12月13日開標(流標)，因無廠商投標，另案檢討招標文件重新公告。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,148,105,158	100.00	負債	28,165,193,467	16.08
流動資產	15,021,266,444	8.58	流動負債	5,490,010,583	3.13
現金	1,329,986,913	0.76	應付款項	1,247,001,349	0.71
銀行存款	1,329,916,913	0.76	應付帳款	1,229,146,337	0.70
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	17,855,012	0.01
應收款項	9,126,182,061	5.21	預收款項	4,243,009,234	2.42
應收帳款	1,551,333,354	0.89	預收收入	4,243,009,234	2.42
其他應收款	7,574,848,707	4.32	長期負債	15,903,047,991	9.08
預付款項	4,565,097,470	2.61	長期借款	15,903,047,991	9.08
預付費用	4,565,097,470	2.61	長期借款	15,903,047,991	9.08
長期貸墊款及準備金	527,528	-	其他負債	6,772,134,893	3.87
準備金	527,528	-	什項負債	6,772,134,893	3.87
退休及離職準備金	527,528	-	存入保證金	2,075,150,968	1.18
長期投資	122,419,193,161	69.89	應付退休及離職金	527,528	-
其他長期投資	122,419,193,161	69.89	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.68
其他長期投資	122,419,193,161	69.89	淨資產	146,982,911,691	83.92
固定資產	37,598,400,356	21.47	淨資產	146,982,911,691	83.92

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,764,940	9.78	淨資產	146,982,911,691	83.92
土地	17,132,764,940	9.78	累積餘額	145,608,576,951	83.13
土地改良物	615,894	-	本期賸餘	1,374,334,740	0.78
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-350,988	-			
房屋建築及設備	15,126,597,552	8.64			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.04			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,953,374,736	-3.40			
機械及設備	418,604,371	0.24			
機械及設備	1,125,436,805	0.64			
累計折舊 - 機械及設備	-706,832,434	-0.40			
交通及運輸設備	1,548,870,178	0.88			
交通及運輸設備	2,377,143,837	1.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-828,273,659	-0.47			
雜項設備	12,066,193	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-75,238,633	-0.04			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	3,358,881,228	1.92			
購建中固定資產	3,358,881,228	1.92			
無形資產	108,713,417	0.06			
無形資產	108,713,417	0.06			
權利	107,960,806	0.06			
電腦軟體	752,611	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	175,148,105,158	100.00	合 計	175,148,105,158	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112年9月30日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有13,518,548,928元。
- 2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶，截至112年9月30日止帳面餘額556,923,275元，因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元，合計墊付4.223億元償還短貸，故112年9月30日止專戶餘額134,623,275元。
- 3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元，為變更履約保證金方式，並於101.6.29簽市府核准，先改以高雄捷運公司20億元定存單、25億元平準基金定存替換45億元履約保證書，為減輕高捷公司財務負擔，101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保，並設定其投資範圍資產設定第二順位抵押權予本府，並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內，以該債權轉換為履約保證金」之協議書，再於101.7.30高市捷綜字第10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25億元平準基金定存單。
- 4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元，於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還，修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

高雄市捷運建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數							
		累計數	1			17,658,929		17,658,929	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數				80,319,490	305,872,000	-225,552,510	73.74
		累計數	1	1	100.00	659,979,930	1,176,894,000	-516,914,070	43.92
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	2,795,212	4,833,000	-2,037,788	42.16
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	616,000,000	616,000,000	0	0.00
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數				2,792,377	588,637,000	-585,844,623	99.53
		累計數	1	1	100.00	536,778,886	1,735,867,000	-1,199,088,114	69.08
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數				17,752,697	48,516,000	-30,763,303	63.41
		累計數	1	1	100.00	193,719,807	3,098,637,000	-2,904,917,193	93.75
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數				21,620	24,913,000	-24,891,380	99.91
		累計數	1	1	100.00	68,830,286	115,000,000	-46,169,714	40.15
		本月數							
		累計數							

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	166,238,755,932	-7,145,686,455	1,513,865,334	62,243,882	-418,383,995	160,126,306,934
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		107,324,762	35,607,206		122,419,193,161
土地	17,132,750,450		14,490			17,132,764,940
土地改良物	966,882	-279,195			-71,793	615,894
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-302,832,711	15,126,597,552
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	25,181,456	13,927,244	-29,915,049	418,604,371
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317	11,701,550	5,411,012	-80,241,342	1,548,870,178
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-5,323,100	12,066,193
購建中固定資產	1,990,527,182		1,369,643,076	1,289,030		3,358,881,228
電腦軟體	1,198,138			445,527		752,611
權利	113,524,669			5,563,863		107,960,806

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年9月份

一、非理財目的之長期投資

(一)本年增加數中包含：

- 1.紅橘線實際執行數轉入17,658,929元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數61,079,131元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數16,648,985元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數2,519,612元。
- 5.黃線實際執行數轉入數9,314,748元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數103,357元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數0元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列土地13,230元：岡山一階13,230元。
- 2.轉列機械及設備23,991,226元：輕軌23,863,220元，岡山二階128,006元。
- 3.轉列交通及運輸設備11,602,750元：紅橘線10,900,000元，輕軌702,750元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.紅橘線路網111,092,694,276元。
- 2.輕軌運輸9,006,726,428元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,701,401,326元。
- 4.岡山路竹(二階) 431,590,696元。
- 5.黃線138,907,853元。
- 6.小港林園線47,872,582元。

二、購建中固定資產

(一)本年增加數中包含：

- 1.輕軌運輸實際執行數轉入數598,900,799元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數149,271,209元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數368,339,080元。
- 4.黃線實際執行數轉入數184,405,059元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數68,726,929元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列機械及設備1,190,230元：岡山一階49,350元、岡山二階1,140,880元。
- 2.轉列交通及運輸設備98,800元：岡山二階98,800元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.輕軌運輸1,057,360,694元。
- 2.岡山路竹(一階) 479,866,685元。
- 3.岡山路竹(二階) 933,890,637元。
- 4.黃線682,963,255元。
- 5.小港林園線204,799,957元。

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年9月份

- 三、土地增加數14,490元，包含非理財目的之長期投資轉列13,230元及資產重估增值1,260元。
- 四、機械及設備增加數25,181,456元，包含非理財目的之長期投資轉列23,991,226元，購建中固定資產轉列1,190,230元。
- 五、交通及運輸設備增加數11,701,550元，包含非理財目的之長期投資轉列11,602,750元，購建中固定資產轉列98,800元。

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
長期債務	金融機構	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
輕軌運輸系統建設	200,899,720	1,589,100,000	471,121,219		2,261,120,939	1,687,254,231	598,900,799		598,900,799	35.50	-1,088,353,432	64.50	1.預付款尚未 達工程進度無 法轉正。 2.部分台鐵租 約租用範圍爭 議已釐清，惟 尚未完成土地 分割及換約續 租。 士建RKC02 標完成決標刻 正執行中，機 電統包工程系 統預付款 19.21億元， 刻正執行中， 尚未轉正。	請廠商加速 估驗資料彙 整，提高估 驗計價效 率；加速進 行土地分割 及換約續租 作業。
土地	5,163,720				5,163,720	5,088,012	4,943,012		4,943,012	97.15	-145,000	2.85		
購建中固定資產	5,163,720				5,163,720	5,088,012	4,943,012		4,943,012	97.15	-145,000	2.85		
交通及運輸設備	195,736,000	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,219	1,682,166,219	593,957,787		593,957,787	35.31	-1,088,208,432	64.69		
購建中固定資產	195,736,000	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,219	1,682,166,219	593,957,787		593,957,787	35.31	-1,088,208,432	64.69		
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,449	2,362,400,000			4,588,528,449	1,843,864,410	517,610,289		517,610,289	28.07	-1,326,254,121	71.93		
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	407,520		407,520	305.46	274,110	205.46		
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	407,520		407,520	305.46	274,110	205.46		
機械及設備							1,190,230		1,190,230		1,190,230			

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備							1,190,230		1,190,230		1,190,230			
交通及運輸設備	2,142,115,000	2,262,400,000			4,404,515,000	1,843,731,000	516,012,539		516,012,539	27.99	-1,327,718,461	72.01		
交通及運輸設備							98,800		98,800		98,800			
購建中固定資產	2,142,115,000	2,262,400,000			4,404,515,000	1,843,731,000	515,913,739		515,913,739	27.98	-1,327,817,261	72.02		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	3,331,684,540	184,405,059		184,405,059	5.53	-3,147,279,481	94.47	預付殯葬管理處捷運黃線烏松機廠之遷葬補償費刻正執行中，尚未轉正。	將積極辦理。
土地	224,591,255	513,300,000			737,891,255	465,006,344	81,270,577		81,270,577	17.48	-383,735,767	82.52		
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	465,006,344	81,270,577		81,270,577	17.48	-383,735,767	82.52		
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,866,678,196	103,134,482		103,134,482	3.60	-2,763,543,714	96.40		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,866,678,196	103,134,482		103,134,482	3.60	-2,763,543,714	96.40		
小港林園線建設	10,566,000	200,000,000	790,212,485		1,000,778,485	909,729,485	68,726,929		68,726,929	7.55	-841,002,556	92.45	機電工程預付款審查中。	將積極辦理。
土地	997,000	30,000,000			30,997,000	30,000,000					-30,000,000	100.00		
購建中固定資產	997,000	30,000,000			30,997,000	30,000,000					-30,000,000	100.00		
交通及運輸設備	9,569,000	170,000,000	790,212,485		969,781,485	879,729,485	68,726,929		68,726,929	7.81	-811,002,556	92.19		
購建中固定資產	9,569,000	170,000,000	790,212,485		969,781,485	879,729,485	68,726,929		68,726,929	7.81	-811,002,556	92.19		
總計	2,729,685,973	9,988,700,000	1,261,333,704		13,979,719,677	7,772,532,666	1,369,643,076		1,369,643,076	17.62	-6,402,889,590	82.38		