

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號 20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年11月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10,000	-	-	38,680	23,176	59.92	152,976,697	152,764,279	99.86
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	306,203	127,652	41.69	1,787,096	974,102	54.51	15,177,776	13,562,208	89.36
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	55,212	482,226	-	1,961,255	1,196,298	61.00	4,986,094	3,706,820	74.34

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年9月5日 編製