

公	開	類
月	報	次月12日前填報

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表		號		2529-10-09				

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年1月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.08	6.46	-0.62	7.08	6.46	-0.62	94.6	94.55	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設	4.5	4.39	-0.11	4.5	4.39	-0.11	8.45	7.8	-0.65

製表

審核

主辦業務人員

主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年5月9日編製

公 開 類	
月 報	次月12日前填報

編 製 機 關	捷 運 工 程 局
表 號	2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年2月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	4.67	4.25	-0.42	11.75	10.71	-1.04	94.68	94.62	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設	5.01	4.73	-0.28	9.51	9.12	-0.39	8.95	8.3	-0.65

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年5月9日編製

公 開 類
月 報

次月12日前填報

編 製 機 關	捷 運 工 程 局
表 號	2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年3月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較	預 定	實 際	比 較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.44	4.79	-0.65	17.19	15.5	-1.69	94.77	94.7	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設	5.49	5.68	0.19	15	14.8	-0.2	9.5	8.91	-0.59

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年5月9日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表		號		2529-10-09				

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年4月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	12.67	11.97	-0.7	29.86	27.47	-2.39	94.98	94.91	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設	3.51	3.52	0.01	18.51	18.32	-0.19	9.85	9.28	-0.57

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報  
填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年5月9日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表		號		2529-10-09				

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國100年5月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	比較
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.59	10.04	-0.55	40.45	37.51	-2.94	95.16	95.08	-0.08
高雄環狀輕軌捷運建設	3.51	3.51	0	22.02	21.83	-0.19	10.2	9.66	-0.54

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科自捷運系統計畫執行進度統計資料檔過錄報表填報  
填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年6月7日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號 2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年 6 月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.37	10.88	0.51	50.82	48.39	-2.43	95.33	95.27	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3.5	3.5	0	25.52	25.33	-0.19	10.55	10.03	-0.52

製表

審核

主辦業務人員

主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年7月8日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年7 月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.69	8.16	0.47	58.51	56.55	-1.96	95.46	95.41	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.51	10.5	-0.01	36.03	35.83	-0.2	11.6	11.15	-0.45

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年8月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年8 月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.85	7.80	-0.05	66.36	64.39	-1.97	95.59	95.55	-0.04
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	14.01	11.9	-2.11	50.04	47.73	-2.31	13	12.42	-0.58

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年9月2日編製



公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年9月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6.85	6.50	-0.35	73.21	70.85	-2.36	95.71	95.66	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3.63	3.52	-0.11	53.67	51.25	-2.42	13.37	12.80	-0.57

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年10月4日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.05	6.59	-0.46	80.26	77.44	-2.82	95.83	95.77	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	3.50	2.80	-0.70	57.17	54.05	-3.12	13.72	13.10	-0.62

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年11月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	14.01	13.30	-0.71	89.74	86.76	-2.98	95.99	95.93	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	14.01	13.30	-0.71	71.18	67.35	-3.83	15.12	14.52	-0.60

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國100年12月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號 2529-10-09

### 高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 100年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.26	9.95	-0.31	100.00	96.71	-3.29	96.16	96.10	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	28.82	3.50	-25.32	100.00	70.85	-29.15	18.00	14.89	-3.11

製表

審核

主 辦 業 務 人 員  
主 辦 統 ( 會 ) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年1月3日編製