

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	
			表 號	2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年1月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6.10	5.84	-0.26	6.10	5.84	-0.26	96.27	96.21	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	18.81	15.83	-2.98

製表

審核

主辦業務人員

主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年3月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年2月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.01	8.64	-0.37	15.11	14.48	-0.63	96.43	96.37	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	6.35	6.35	0.00	10.40	10.40	0.00	20.08	17.29	-2.79

製表

審核

主辦業務人員

主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年3月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年3月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.77	5.81	0.04	20.88	20.29	-0.59	96.54	96.48	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	6.20	6.20	0.00	16.60	16.60	0.00	21.32	18.73	-2.59

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年4月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年4月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.82	5.11	-0.71	26.70	25.40	-1.30	96.64	96.57	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	6.20	6.20	0.00	22.80	22.80	0.00	22.56	20.16	-2.40

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年5月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年5月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.89	9.28	-0.61	36.59	34.68	-1.91	96.82	96.75	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	5.95	5.95	0.00	28.75	28.75	0.00	23.75	21.53	-2.22

製表

審核

主辦業務人員

主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年6月4日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年6月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.45	10.58	0.13	47.04	45.26	-1.78	97.01	96.94	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.45	10.34	-0.11	39.20	39.09	-0.11	25.84	23.92	-1.92

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年7月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年7月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	12.11	11.38	-0.73	59.15	56.64	-2.51	97.22	97.15	-0.07
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	9.55	8.76	-0.79	48.75	47.85	-0.90	27.75	25.95	-1.80

製表

審核

主辦業務人員

主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年8月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年8月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.05	9.45	0.40	68.20	66.09	-2.11	97.39	97.33	-0.06
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.65	10.35	-0.30	59.40	58.20	-1.20	29.88	28.34	-1.54

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年9月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年9月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.44	7.71	0.27	75.64	73.80	-1.84	97.52	97.47	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	7.90	6.40	-1.50	67.30	64.60	-2.70	31.46	29.82	-1.64

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年10月1日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.13	10.09	-0.04	85.77	83.89	-1.88	97.70	97.66	-0.04
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.50	10.05	-0.45	77.80	74.65	-3.15	33.56	32.14	-1.42

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年11月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	7.32	6.91	-0.41	93.09	90.80	-2.29	97.84	97.79	-0.05
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.50	8.40	-2.10	88.30	83.05	-5.25	35.66	34.08	-1.58

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國101年12月4日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 101年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6.91	7.15	0.24	100.00	97.95	-2.05	97.96	97.92	-0.04
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	11.70	8.93	-2.77	100.00	91.98	-8.02	38.00	36.15	-1.85

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年1月4日編製

高雄都會區捷運系統計畫執行進度編製說明

一、統計範圍及對象：

凡高雄都會區捷運系統工程計畫執行進度均為統計對象。

二、統計標準時間：

以每月月底之事實為準。

三、分類標準：

(一)縱項目：按本月執行進度、年累計執行進度、總累計執行進度，其下再按預定、實際執行進度及比較分類。

(二)橫項目：按各計畫別分類。

四、統計項目定義：

(一)預定進度：指本局辦理各項工程之預定作業進度；年累計預定進度指本年截至本月底止之預定進度；總累計預定進度指本計畫截至本月底止之進度。

(二)實際進度：指本局辦理各項工程之實際作業進度；年累計實際進度指本年截至本月底止之預定進度；總累計實際進度指本計畫截至本月底止之進度。

(三)比較：指實際進度與預定進度之差。公式：比較＝實際進度－預定進度

五、資料蒐集方法及編製程序：

由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

六、編送對象：

本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。