

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國110年5月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	-	543	-	197,534	10,551	5.34	152,898,746	152,505,054	99.74
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	34,222	110,906	-	208,049	206,183	99.10	12,622,883	11,883,367	94.14
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	41,670	52,920	-	153,606	473,596	-	1,152,065	1,134,563	98.48

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年6月3日 編製