

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國110年6月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	-	-	--	197,534	10,551	5.34	152,898,746	152,505,054	99.74
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	46,867	44,970	95.95	254,916	251,153	98.52	12,669,750	11,928,337	94.15
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	94,460	81,180	85.94	248,066	554,776	-	1,246,525	1,215,743	97.53

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年7月5日 編製