

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國110年9月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	-	185,955	--	197,534	196,506	99.48	152,898,746	152,691,009	99.86
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	41,210	205	0.50	350,687	317,358	90.50	12,765,521	11,994,542	93.96
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	101,385	57,460	56.68	536,969	778,223	-	1,535,428	1,439,190	93.73

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年10月6日 編製