

公 開 類			編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表 號	20613-02-08

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年4月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	-	-	--	-	-	--	152,887,923	152,691,009	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	85,416	114,509	-	245,213	125,297	51.10	13,049,359	12,294,247	94.21
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	28,260	81,279	-	1,038,367	162,949	15.69	3,091,427	1,807,129	58.46

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國111年5月11日 編製